



Haltungsinspektion - 25.03.2025 - 280-289

Datum 25.03.2025	Kamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 280-289	Nr. 58
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort	9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben	280	Rohrlänge [m]	0
Straße	Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben	Schacht	Haltung Länge [m]	19,39
Lage	Fahrbahn	Knoten unten	289	Insp. Länge [m]	19,39
		Knotentyp unten	Schacht	Baujahr	

Profil	Kreisprofil 250mm	Inspektionsart	selbstfahrende Kamera
Kantentyp	Haltung	Verfahren	TV-Untersuchung
SAT--Leitungsfunktion		Insp.Richtung	gegen Fließrichtung
Kanalart	Freispiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt	Ja
Material	Polyvinylchlorid	Bemerkung Insp.	

1:143	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
289	0.00	BCDXP	Anfangsknoten, Rohranfang, 289	00:00:00	280-289_202.jpg	
280	19.39	BCEXP	Endknoten, Rohrende, 280	00:01:39	280-289_203.jpg	

Haltungsbilder - 25.03.2025 - 280-289

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	25.03.2025	280-289	58



280-289_202.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 289



280-289_203.jpg, 00:01:39, 19.39m
Endknoten, Rohrende, 280