



Haltungsinspektion - 24.03.2025 - 407-601

Datum 24.03.2025	Kamera Fahrbare Kamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 407-601	Nr. 16
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermmedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort	9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben	407	Rohrlänge [m]	0
Straße	Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben	Schacht	Haltung Länge [m]	11,50
Lage	Fahrbahn	Knoten unten	601	Insp. Länge [m]	11,50
		Knotentyp unten	Schacht	Baujahr	

Profil	Kreisprofil 200mm	Inspektionsart	selbstfahrende Kamera
Kantentyp	Haltung	Verfahren	TV-Untersuchung
SAT-Leitungsfunktion		Insp.Richtung	in Fließrichtung
Kanalart	Freispiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt	Ja
Material	Beton	Bemerkung Insp.	

1:85	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
407						
0.00	BCDXP	Anfangsknoten, Rohranfang, 407	00:00:00	407-601_7 0.jpg		
7.90	BAFBZ	Oberflächenschaden - Abplatzung, andere Ursache von 4 Uhr bis 8 Uhr / Leitung ausgewaschen	00:01:55	407-601_7 1.jpg		
11.50	BCEXP	Endknoten, Rohrende, 601	00:02:49	407-601_7 2.jpg		
601						



ROHRMAX
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 24.03.2025 - 407-601

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	24.03.2025	407-601	16



407-601_70.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 407



407-601_71.jpg, 00:01:55, 7.90m
Oberflächenschaden - Abplatzung, andere Ursache von 4 Uhr bis 8 Uhr / Leitung ausgewaschen



ROHRMAX
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 24.03.2025 - 407-601

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	24.03.2025	407-601	16



407-601_72.jpg, 00:02:49, 11.50m
Endknoten, Rohrende, 601